



7. Sanierung 0.4kV-Leitungen Aalmattenweg West - Kreditabrechnung

Ressort
Sitzung

Tiefbau und Umwelt
20. Juni 2019

Das Projekt „Sanierung 0.4kV-Leitungen Aalmattenweg West“ schliesst mit Bruttokosten von CHF 153'059.25 ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt CHF 200'000.00.

nid 6.4.4 / 3.1

Grundlagen

Geschäft Nr.	10/2017		
Beschluss Stadtrat vom	15. Juni 2017		
Beschlossener Gesamtkredit	CHF	200'000.00	Konto:
davon entfallen auf:	Strom	180'000.00	8710.5034.02
	Strasse	20'000.00	6150.5010.11
Abrechnung	CHF	153'059.25	
	Strom	144'383.15	
	Strasse	8'676.10	
Abweichung	CHF	-46'940.75	
	Strom	-35'616.85	
	Strasse	-11'323.90	

Projektdaten

Projektstart	April 2018
Projektabchluss	Mai 2018

Am Aalmattenweg West wurde zu Beginn das Trottoir ab Hausnummer 29 bis zum Hechtenweg 11 geöffnet. Das 0.4kV-Kabel vom Typ 1X240/80CU wurde von der MS Aalmatten bis zur Verteilkabine 4 durch ein neues ersetzt. Diverse Hausanschlüsse wurden ersetzt. Vier Kandelaber wurden neu verkabelt und auf die Privatparzellen versetzt. Zum Schluss wurde der Asphalt-Belag des Trottoirs neu eingebaut.

Abrechnung

Strom:

Pos-Nr.	Beschreibung	Kosten ohne MWST (CHF)	Abrechnung	+ Mehrkosten - Minderkosten ohne MWST
1	0,4 kV Netz: Material / Demontage / Montage	50'000.00	36'398.70	-13'601.30
2	Beleuchtung			
3	Projektierung, Bauleitung	16'000.00	18'932.25	2'932.25
4	Tiefbau	92'000.00	78'867.15	-13'132.85
5	Diverses / Reserve	8'666.65	202.75	-8'463.90
	ohne MWST	166'666.65	134'400.85	-32'265.80
	Investitionskredit Strom mit MWST	180'000.00	144'383.15	-35'616.85

Strasse:

Pos-Nr.	Beschreibung	Kosten ohne MWST (CHF)	Abrechnung	+ Mehrkosten - Minderkosten ohne MWST
1	0,4 KV Netz: Material / Demontage / Montage			
2	Beleuchtung	15'000.00	7'430.70	-7'569.30
3	Projektierung, Bauleitung			
4	Tiefbau			
5	Diverses / Reserve	3'518.50	1'245.40	-2'273.10
	ohne MWST	18'518.50		
	Investitionskredit Strasse mit MWST	20'000.00	8'676.10	-11'323.90

Total Investitionskredit mit MWST	200'000.00	153'059.25	-46'940.75
--	-------------------	-------------------	-------------------

Vergleich Vergabe -> Abrechnung (ohne MWST)

Pos-Nr.	Beschreibung	Vergabe ohne MWST	Abrechnung ohne MWST	+ Mehrkosten - Minderkosten
1	Rohn: Material / Demontage / Montage	36'483.30	36'398.70	-84.60
2	BKW AG: Projekt	16'000.00	18'932.25	2'932.25
3	Ritter Bau AG	72'793.45	73'132.15	338.70
4	Bauamt Nidau	0.00	5'040.00	5'040.00

Begründung der Abweichung

Für die Positionen 1, 2 und 4 wurde zu viel Reserve einberechnet.

Beiträge Dritter

Keine.

Bemerkungen

Keine.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat von Nidau gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung, beschliesst:

1. Die Kreditabrechnung „Sanierung 0.4kV-Leitungen Aalmattenweg West (Verbindungsleitungen Verteilkabinen und Hausanschlüsse)“ über brutto CHF 153'059.25 wird genehmigt.

2560 Nidau, 21. Mai 2019 scn

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber

Sandra Hess Stephan Ochsenbein

Beilagen (nur GPK):

- Protokollauszug Kreditbeschluss Stadtrat vom 15.06.2017
- Kontoauszug 8710.5034.02 / 6150.5010.11