



STADTRAT

Aktennummer
Sitzung vom
Ressort22. September 2016
Liegenschaften**06. Dachsanierung Strandbad Nidau –Kreditabrechnung**

Das Projekt „Dachsanierungen – Strandbad Nidau“ schliesst mit Nettokosten von CHF 115'935.15 ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt CHF 148'000.00.

Grundlagen

Geschäft Nr.		08	
Beschluss Stadtrat vom		17. März 2016	
Beschlossener Gesamtkredit :	CHF	148'000.00	Konto: 3411.5040.01
Abrechnung	CHF	115'935.15	
Abweichung	CHF	-32'064.85	
Nachkredit		keine	

Projektdaten

Projektstart 24. März 2016
Projektabschluss 29. April 2016

Abrechnung

Pos	Bezeichnung	Kostenvoranschlag	Abrechnung	Abweichung
1	Dachdeckerarbeiten inkl. Dachrinnen	130'000.00	113'912.05	-16'087.95
2	Elektrische Arbeiten	8'000.00	2'023.10	-5'976.90
3	Unvorhergesehenes und Reserve Umbau Instandstellung Umgebung (Schäden an Grünanlage / Gehwegen)	10'000.00	0.00	-10'000.00
	Nachkredit	0.00	0.00	0.00
	Netto	148'000.00	115'935.15	-32'064.85
	Beiträge Dritter		0.00	
	Brutto	148'000.00	115'935.15	-32'064.85

Begründung der Abweichung

Die Minderkosten resultieren aus günstigen Vergabepreisen.

Die bestehenden Elektroinstallationen konnten wiederverwendet werden.

Die Umbauarbeiten konnten wie geplant umgesetzt werden. Durch die guten Wetterverhältnisse und sorgfältige Arbeitsweise des Dachdeckerunternehmers wurden keine Schäden an der Grünanlage verursacht.

Bemerkungen

Der Saldo dieses Investitionskredites (Aufwand: 3411.5040.01 von CHF 115'935.15) stimmen mit der Buchhaltung überein.

Beschluss Stadtrat

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung:

1. Die Kreditabrechnung „ Dachsanierungen – Strandbad Nidau“ über brutto CHF 115'935.15 inkl. MWST wird dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt.

2560 Nidau, 23. August 2016 / ws

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber

Sandra Hess Stephan Ochsenbein

Beilagen (nur für GPK):

- Protokollauszug Kreditbeschluss Stadtrat vom 17. März 2016
- Kontenblatt: 3411.5040.01