

Vergleich Kostenvoranschlag – Abrechnung (ohne MWST)

Pos-Nr.	Beschreibung	Kosten ohne MWST (CHF)	Abrechnung ohne MWST (CHF)	+ Mehrkosten - Minderkosten ohne MWST (CHF)
1	Material	75'000.00	43'229.20	-31'770.80
2	Demontage & Montage	25'000.00	15'332.70	-9'667.30
3	Projektierung, inkl. ESTI-Gebühren	16'000.00	12'906.75	-3'093.25
4	Hoch - & Tiefbau	4'000.00	2'006.00	-1'994.00
5	Cu-Preis-Schwankung / Diverses / Reserve	14'259.25	5'355.80	-8'903.45
	Investitionskredit ohne MWST	134'259.25	78'830.45	-55'428.80

	Beschreibung	Kosten (CHF)	Abrechnung	+ Mehrkosten - Minderkosten
Netto	Investitionskredit ohne MWST	134'259.25	78'830.45	-55'428.80
MWST	MWST	10'740.74	6'184.65	-4'556.09
Brutto	Investitionskredit mit MWST	145'000.00	85'015.10	-59'984.90

Begründung der Abweichung

Der Investitionsantrag beruhte auf einer Kostenschätzung und war zu grosszügig geschätzt. Das ganze Projekt verlief ohne Überraschungen.

Vergleich Vergabe -> Abrechnung (ohne MWST)

Pos-Nr.	Beschreibung	Vergabe ohne MWST	Abrechnung ohne MWST	+ Mehrkosten - Minderkosten ohne MWST
1	Borner: NS-Verteilung	21'515.95	21'515.95	0.00
1	Rauscher&Stöcklin: 630 kVA Trafo	14'580.00	14'580.00	0.00
1	Rohn: Material	5'369.60	6'138.45	768.85
2	Rohn: Demontage & Montage	14'959.67	15'332.70	373.03
3	BKW AG: Projekt	15'400.00	12'906.75	-2'493.25
5	Rohn: Regie	1'906.39	3'832.80	1'926.41
		73'731.61	74'306.65	575.04

Begründung der Abweichung

Die Mehrkosten der Positionen 1 und 2 sind unbedeutend und die Minderkosten bei Position 3 resultieren aus dem problemlosen Projektablauf. Unter der Regieposition 5 sind die nicht vorhersehbaren (nicht ausschreibbaren) Arbeiten summiert.

Beiträge Dritter

Der Erlös aus Alteisen und Kupfer beträgt CHF 955.35.

Bemerkungen

Der Saldo dieses Investitionskredites 8710.5040.07 von CHF 78'830.45 stimmt mit der Buchhaltung überein.

Die Abnahme durch das ESTI erfolgte am 31. August 2017.

Beschluss Stadtrat

Der Stadtrat von Nidau, nach Kenntnisnahme vom Vortrag des Gemeinderates vom 24. Oktober 2017, gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung, beschliesst:

1. Die Kreditabrechnung „Sanierung Transformatorenstation Schützenmatt“ mit Bruttokosten von CHF 85'015.10 wird genehmigt.

2560 Nidau, 24. Oktober 2017

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber

Sandra Hess Stephan Ochsenbein

Beilagen (nur für GPK):

- Protokollauszug Kreditbeschluss Stadtrat vom 17. September 2015
- Kontenblatt 8710.5040.07